



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM VAZÃO PARA 54 M³/H

Item	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR	ETAPAS				
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	PROJETOS	R\$ 68.300,49	100%				
2	MONTAGEM MECÂNICA DA E.T.A. E EQUIPAMENTOS	R\$ 683.004,87		40%	30%	30%	
3	MONTAGEM ELÉTRICA	R\$ 409.802,92			40%	30%	30%
4	START-UP E TREINAMENTO	R\$ 204.901,46					100%
TOTAIS		R\$1.366.009,75	R\$68.300,49	R\$273.201,95	R\$368.822,63	R\$327.842,34	R\$327.842,34
		%	5,00%	20,00%	27,00%	24,00%	24,00%
		% ACUM.	5,00%	25,00%	52,00%	76,00%	100,00%
TOTAL GERAL							R\$ 1.366.009,75

Observações:

1. A obra está contemplada no processo de Financiamento entre o Município e a Caixa Econômica Federal.
2. A liberação das parcelas ocorrerá conforme laudo de recebimento de cada relatório de medição, devidamente assinada por responsável do Departamento de Engenharia e Projetos;
3. O pagamento será realizado 30 (trinta) dias após a entrega dos relatórios e trabalhos efetuados, de acordo com as ações descritas no cronograma físico-financeiro .

Santa Cruz da Conceição, 20 de junho de 2023.

Carlos Eduardo Aranha de Albuquerque
Prefeito Municipal

João Alex Baldoviniotti
Diretor do Departamento de Água e Esgoto